

中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

【 10月の工事のお知らせ 】

躯体工事もいよいよ4階、5階へと着手していきます。9月末より着手した仕上工事も10月に入り本格的に内装工事をスタートさせていきます。
 外装の準備も型枠の解体が終わった階より順次進めており鋼製建具の取付や金物の取付を行います。
 また、防潮堤整備工事においては10月初旬頃に既存擁壁等の解体を終え、杭工事に先立ち地中の調査を始める予定です。

工 種 名	2015年																																		
	10月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
東棟躯体工事				4F躯体工事																	4F、5F躯体工事								5F躯体工事						
西棟躯体工事	4F躯体工事						4F、5F躯体工事														5F躯体工事														
コンクリート工事				コンクリート		コンクリート							コンクリート		コンクリート					コンクリート		コンクリート				コンクリート									
内装仕上工事				1F内装仕上工事										1F、2F内装仕上工事								1F、2F内装仕上工事								1F、2F内装仕上工事					
防潮堤整備工事 (土木工事)	解体工事														擁壁工事								試験工事												
騒音レベル	大			全	大							全	全	大					全	大		大				全	大								
振動レベル				全														全							全										
搬入車両 4T~10T車	10	10	10		5	5	5	10	10	10			10	5	5	10	10			10	10	5	10	5	10		5	10	10	10	10				
ダンプ			5		5	5	5	5	5																										
セミトレーラー													2	2																					
生コン車			5		80	80	80	5						80	80	5						80	80			80					5				

(車両予定台数)

問合せ先

発注者：中央区役所

施工者：松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体